



“ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO”

“Acta Administrativa que se formula para hacer constar el Finiquito de la Obra: **REHABILITACIÓN DE RED DE COLECTOR DE 30" DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO NOVAFORT CON UNA LONGITUD DE 89.00 M Y RED DE ATARJEA MADRINA DE 89.00 M EN LA CALLE TERÁN ENTRE CALLES, COLÓN Y FERROCARRIL, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.** Amparada por el Contrato **COMAPA-REY-PRODDER-005-017-LP** y con Fundamento en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas.

En la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **13:00** horas del día **30 de Enero de 2018** reunidos en las oficinas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas.

INTERVIENEN:

El C. **Ing. Néstor D. González Meza** en su carácter de Gerente General.

La Empresa **CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.** por su propio derecho.

Y como Testigos de Asistencia los C., **Lic. Ricardo Chapa Villarreal** Comisario y el C. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante** Gerente Técnico y Operativo respectivamente.

-DEL OBJETO:

1.1.- Con fundamento en el Artículo 64 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas la Comisión Municipal de Agua potable y Alcantarillado de municipio de Reynosa Tamaulipas por Conducto de la Dirección Técnica y Operativa, Levanta el acta de finiquito y simultáneamente, de extinción de derechos y obligaciones de las partes, del Contrato de Obra No. **COMAPA-REY-PRODDER-005-017-LP** a base de precios unitarios y tiempo determinado.

1.2.- Nombre de la Empresa o Persona Física.

CONSTRUCTORA DAVILA JUAREZ, S.A. DE C.V.

1.3.-Número de Registro Federal de Contribuyentes

CDJ-040805-8Y3

II.-Antecedentes del Contrato



Monto del Contrato	\$ 633,283.97 (Incluye I.V.A.)
Importe de los Trabajos ejecutados Normales y Excedentes	\$ 831,131.82 (Incluye I.V.A.)
Fecha de Inicio según Contrato	31 de OCTUBRE de 2017
Fecha de Término según Contrato	11 de DICIEMBRE de 2017
Plazo de Ejecución según Contrato	42 (CUARENTA Y DOS) días naturales
Fecha Real de Inicio (Convenio por Diferimiento entrega de Anticipo):	27 de NOVIEMBRE de 2017
Fecha Real de terminación(Por Convenio de Diferimiento más Ampliación al Plazo)	07 de ENERO de 2018
Plazo Real de Ejecución	52 (CINCUENTA Y DOS) días naturales

2.1.-Nombre de la Dependencia que Formula

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.

2.2.-Dirección o Unidad encargada de la Obra,
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA.

2.3.-Nombre y Localización de la Obra:

REHABILITACIÓN DE RED DE COLECTOR DE 30" DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO NOVAFORT CON UNA LONGITUD DE 89.00 M Y RED DE ATARJEA MADRINA DE 89.00 M EN LA CALLE TERÁN ENTRE CALLES, COLÓN Y FERROCARRIL, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

2.4.-Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos

TAMAULIPAS

2.5.-Aprobación

NUMERO **GG-0688/2017** DE FECHA **15 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

III.-DE LOS RECURSOS

3.1.-**FEDERALES**

3.2.-Modalidad de la Adjudicación

MEDIANTE LICITACION PÚBLICA

3.3.-Fecha de Inicio de los Trabajos Según Contrato:

31 DE OCTUBRE DE 2017

3.4.-Fecha de Terminación de los Trabajos Según Contrato:
11 DE DICIEMBRE DE 2017

3.5.-Fecha Real de Inicio. (Convenio por diferimiento entrega de anticipo)
27 DE NOVIEMBRE DE 2017

3.6.-Fecha Real de Terminación. (Convenio por diferimiento de anticipo y ampliación al plazo)
07 DE ENERO 2018

IV.-DE LAS GARANTIAS (sin IVA)

4.1.-Para Garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato.

Fianza No. **3736-03578-0**
Importe: **\$ 57,571.27**
Afianzadora: **Aserta, S.A. de C.V.**


4.2.- Para Garantizar la Debida Inversión o Devolución total o Parcial del Importe del Anticipo Otorgado.

Fianza No **3736-03577-3**
Importe: **\$ 172,713.81**
Afianzadora: **Aserta, S.A. de C.V.**

4.3.-Para Garantizar el Cumplimiento de cada una de las Obligaciones a su cargo derivadas del Convenio de Ampliación Al Monto.

Fianza No. **3736-03578-0**
Importe: **\$ 14,203.04**
Afianzadora: **Aserta, S.A. de C.V.**

Mismas que son parte integral de la presente Acta.



V.-DE LA INVERSION Y ESTIMACIONES

5.1.-Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones:

Est. No.	Fecha	Período de Ejecución	Importe (Incluye)
----------	-------	----------------------	-------------------



			IVA)
1	27 DICIEMBRE 2017	27de NOVIEMBRE al 26 de DICIEMBRE2017. (ESTIMACION NORMAL)	\$552,065.74
2	08 ENERO 2018	27 DE DICIEMBRE 2017 al 07 DE ENERO 2018. (ESTIMACION NORMAL)	\$ 114,310.81
MONTO EJERCIDO			\$ 666,376.55
MONTO CONTRATO			\$ 667,826.73
SALDO RESULTANTE			\$ 1,450.18

Est. No.	Fecha	Período de Ejecución	Importe (Incluye IVA)
3	19ENERO 2018	08 de ENERO al 17 de ENERO 2018. (ESTIMACION FINIQUITO , CONVENIO AMPLIACION AL MONTO)	\$ 164,755.28
MONTO CONVENIO EJERCIDO			\$ 164,755.28
MONTO CONVENIO			\$ 164,755.28
SALDO RESULTANTE			\$ 0.00

Las cuales forman parte integral de la presente Acta.

VI.-DE LAS SANCIONES

NO HUBO SANCIONES

VII.-DE LAS MODIFICACIONES

Debido a que se realizaron trabajos excedentes se requirió generar **CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO Y PLAZO**, el cual fue solicitado por la contratista mediante oficio del día **4 de Enero de 2018** al cual se da respuesta de **AUTORIZACION AL CONVENIO** por medio de oficio **GG-0050-A/2018** girado y aprobado por el Gerente General de COMAPA, Ing. Néstor D. González Meza del día **08 Enero de 2018**.

FORMULACION DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

Estimaciones No.1, No. 2, No. 3 Finiquito. (Importes de Estimaciones no incluyen IVA)



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	P.U. (\$)	VOLUMEN PROPUUESTO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 (FINQUITO Y CONVENIO)	
					CANTIDAD	\$	CANTIDAD		CANTIDAD	
1005 01	TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	M	\$ 7.46	89.00	89.00	\$663.94				
1000 20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M	\$ 27.30	178.00	178.00	\$4,859.40				
1000 04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	\$ 199.62	13.35	13.35	\$2,664.93				
1010 04	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	\$ 124.37	24.70		\$0.00				
1040 04	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN AGUA HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	\$ 166.12	74.09		\$0.00				
1102 02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO EN ZONA B DE 0.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	\$ 52.73	172.88	474.75	\$25,033.57	1,054.55	55,606.42	64.24	3,387.38
1103 02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN AGUA EN ZONA B DE 0.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	\$ 73.00	222.28	169.35	\$12,362.55	291.48	21,278.04	105.89	7,729.97
1130 05	PLANTILLA EN ZANJAS PARA INSTALAR TUBERIA DE PILANCON	M3	\$ 701.19	26.70	24.00	\$16,828.56	11.60	8,133.80		-
A11-A, 11	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO NOVAFORT 30" DE DIAMETRO	M	\$ 103.19	89.00	54.00	\$5,572.26	35.00	3,611.65		-
9060 12, 1	ACARREO DE TUBERIA DE PVC NOVAFORT 30" DE DIAMETRO	M	\$ 27.14	89.00	89.00	\$2,415.46		-		-
A3-A3	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8"	M	\$ 14.15	89.00		\$0.00	89.00	1,259.35		-
9060 04, 1	ACARREO DE TUBERIA PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8"	M	\$ 7.91	89.00	89.00	\$703.99		-		-
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	\$ 253.46	123.08	484.13	\$122,707.59		-		-
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	\$ 76.08	287.19		\$0.00		-		-
1001 06	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR	M2	\$ 330.59	133.50		\$0.00		-		-
1005 03	LIMPIEZA Y BARRIDO DEL AREA	M2	\$ 10.42	133.50		\$0.00		-		-
1150 01B	ADEME METALICO DESLIZANTE	M2	\$ 137.39	569.60	204.80	\$28,137.47		-		-
1140 02	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P.	HR	\$ 112.15	24.00	15.00	\$1,682.25		-	9.00	1,009.35
2302 01	REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO	REP	\$ 1,976.14	5.00		\$0.00		-		-
D-17-27	DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO (6.00 M DE "B") SUM-MO (PVC)	DES	\$ 2,407.88	10.00		\$0.00		-	8.00	19,263.04
EXT-08	EXTRACCION DE TUBERIA CONCRETO DAÑADA DE 76 CM DE DIAMETRO	M	\$ 98.40	89.00	60.00	\$5,904.00	29.00	2,853.60		-
EXT-02	EXTRACCION DE TUBERIA CONCRETO DAÑADA DE 20 CM DE DIAMETRO	M	\$ 43.60	89.00	60.00	\$2,616.00	29.00	1,264.40		-
3111 40	DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA DE 5.00 M DE PROFUNDIDAD Y 24" A 36" DE DIAMETRO	PZA	\$ 2,589.03	2.00	1.00	\$2,589.03	1.00	2,589.03		-
2000 28	SEÑALAMIENTO, DESVIOS, BANDEREROS Y LUCES NECESARIAS	M	\$ 18.86	89.00	89.00	\$1,678.54		-		-
9000 05	ACARREO PRIMER KILOMETRO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION INCLUYE CARGA MECANICA	M3	\$ 22.59	177.36		\$0.00		-	1,756.48	39,678.88
9002 05	ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION	M3-KM	\$ 8.08	886.81		\$0.00		-	8,782.40	70,961.79
INT-08	INTERCONEXION EN TUBERIA DE 76 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA	INTER	\$ 873.29	2.00	1.00	\$873.29	1.00	873.29		-
INT-02	INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE PESOS 11/100 M.N. VISITA	INTER	\$ 537.11	2.00		\$0.00	2.00	1,074.22		-
1131 06B	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (CAVERNA)	M3	\$ 330.59	21.00		\$0.00		-		-
1001 06B	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR (CAVERNA)	M2	\$ 330.59	6.00		\$0.00		-		-
	OBRA SUMINISTRO					\$0.00		-		-
8037 11C	TUBO PVC SANITARIO NOVAFORT DE 30" DE DIAMETRO	M	\$ 2,387.83	89.00	89.00	\$212,516.87		-		-
8037 03	TUBO PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" DE DIAMETRO	M	\$ 293.36	89.00	89.00	\$26,109.04		-		-
						\$475,918.74		\$98,543.80		\$142,030.41

Handwritten signature



NOTA ACLARATORIA:

La empresa contratista cobrará la cantidad total de \$ **831,131.82**(Ochocientos treinta y un mil ciento treinta y un peso **82/100 M.N.**)IVA Incluido, correspondientes al pago de los trabajos normales del contrato original más los excedentes presentados durante el proceso de esta obra. Para efectos de cerrar este convenio de contrato en ceros.

RESULTADOS:

Derivado de los resultados del finiquito de obra de este contrato se tiene que no existen créditos a favor y/o en contra de la empresa contratista y de la Comisión Municipal de agua potable y alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas por existir un **Saldo Resultante en \$ 1,250.16**

VIII.-Para Garantizar los Defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza No. **3736038314**
 Importe: **\$ 83,113.18**
 Afianzadora: **Aserta, S.A. de C.V.**
 Fecha: **30 DE ENERO DE 2018**

IX.-DE LAS METAS.

Contratadas:
 Alcanzadas: **100 %.**

X.-SITUACION FISICA DE LA OBRA.

Terminada y Operando (X)
 No Iniciada ()
 Terminada sin Operar ()
 Suspendida ()

XI.-CONSIDERACIONES OPERATIVAS DE LA OBRA.

Opera adecuadamente (X)
 Opera con Deficiencias ()
 No opera ()

XII.-Manifestación de las partes:

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, por conducto de la Gerencia Técnica y Operativo, con fecha **30deENEROde 2018**, levanta la presente **Acta de Finiquito del Contrato** de Referencia, por lo que en los términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas y una vez cumplidas las acciones que derivaron del



finiquito de los trabajos en éste Acto LA COMAPA de Reynosa Tamaulipas, da por terminado el Contrato correspondiente dejando únicamente subsistentes las garantías que se contemplan en el Artículo 66 de la antes citada Ley, por lo que no será factible que el Contratista presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización. La firma de este documento da por extinguidos los derechos y obligaciones que genera el Contrato respectivo, manifestando el **C.FEDERICO DAVILA CANO**, por su propio derecho, extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el Contrato.

Cierre del Acta:

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las **14:00 horas del DIA 30 DE ENERO DE 2018**

XIII.- FIRMAS

En la misma fecha y en el mismo acto La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas a través de los **C. Ing. Néstor D. Gonzales Meza** y el **Arq. Jorge R. Herrera Bustamante**, en su carácter de Gerente General y Gerente Técnico y Operativo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, respectivamente, reciben la Obra. -----

POR "EL CONTRATANTE"

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL- COMAPA

POR "EL CONTRATISTA"

C. LIC. FEDERICO DAVILA CANO
REPRESENTANTE LEGAL

"TESTIGOS"

ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE
GERENTE TECNICO Y OPERATIVO - COMAPA

LIC. RICARDO CHAPA VILLARREAL
COMISARIO -COMAPA