



## “ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO”

“Acta Administrativa que se formula para hacer constar el Finiquito de la Obra: : **REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 100.1 ML CON TUBERIA DE PVC, SANITARIO DE 30” DE DIAMETRO EN CALLE RIO PANUCO ENTRE RIO GUAYALEJO Y RIO CONCHOS, EN LA COL. LONGORIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS,** Amparada por el Contrato **COMAPA-REY-CNA-011-015-IF** y con Fundamento en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas.

En la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **11 horas del día 09 de SEPTIEMBRE de 2015** reunidos en las oficinas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas.

**INTERVIENEN:** Los C. **Ing. Serafin Gómez Villarreal** y el **Ing. Felipe de Jesús Chiw Vega**, en su carácter de Gerente General y Gerente Técnico y De Proyectos respectivamente.

La empresa **JOSE ARTURO GARZA SALINAS** por su propio derecho.

Y como Testigos de Asistencia los C., **Lic. Vicente Hugo Garza Gómez**, Comisario y el C. **Ing. Daniel Narváez Silva** en su carácter de Coord. De Licitaciones respectivamente.

### 1.-DEL OBJETO:

1.1.- Con fundamento en el Artículo 64 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas la Comisión Municipal de Agua potable y Alcantarillado de municipio de Reynosa Tamaulipas por Conducto de la Dirección Técnica y De Proyectos, Levanta el acta de finiquito y simultáneamente, de extinción de derechos y obligaciones de las partes, del Contrato de Obra No.-**COMAPA-REY-CNA-011-015-IF** a base de precios unitarios y tiempo determinado.

1.2.- Nombre de la Empresa o Persona Física.

**JOSE ARTURO GARZA SALINAS**

1.3.-Número de Registro Federal de Contribuyentes  
**GASA58082885A**



**II.-Antecedentes del Contrato**

Monto del Contrato	\$ 740,515.18 (No incluye I.V.A.)
Importe de los Trabajos ejecutados	\$ 694,370.22 (No incluye I.V.A.)
Fecha de Inicio según Contrato	11 de AGOSTO de 2015
Fecha de término según Contrato	25 de AGOSTO de 2015
Plazo de ejecución	15 (Quince) días naturales
Fecha real de inicio:	11 de AGOSTO de 2015
Fecha real de terminación	25 de AGOSTO de 2015
Plazo Real de Ejecución	15 (Quince) días naturales

**2.1.-Nombre de la Dependencia que Formula**

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.**

**2.2.-Dirección o Unidad encargada de la Obra**  
**GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS**

**2.3.-Nombre y Localización de la Obra:**

**REHABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 100.1 ML CON TUBERIA DE PVC, SANITARIO DE 30" DE DIAMETRO EN CALLE RIO PANUCO ENTRE RIO GUAYALEJO Y RIO CONCHOS, EN LA COL. LONGORIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.**

**2.4.-Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos**

**TAMAULIPAS**

**2.5.-Aprobación**

**NUMERO GG-CL-011/2015 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2015**

**III.-DE LOS RECURSOS**

**3.1.-FEDERALES**

**3.2.-Modalidad de la Adjudicación**

**MEDIANTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL**

**3.3.-Fecha de Iniciación de los Trabajos Según Contrato:**

**11 DE AGOSTO DE 2015**

**3.4.-Fecha de Terminación de los Trabajos Según Contrato:**

**25 DE AGOSTO DE 2015**

**3.5.-Fecha Real de Iniciación**

**11 DE AGOSTO DE 2015**

**3.6.-Fecha Real de Terminación**

**25 DE AGOSTO DE 2015**



**IV.-DE LAS GARANTIAS**

4.1.-Para Garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato.

Fianza No. **5390-05623-1**  
 Importe: **\$ 74,051.52**  
 Afianzadora: **AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.**

4.2.- Para Garantizar la Debida Inversión o Devolución total o Parcial del Importe del Anticipo Otorgado.

Fianza No **NO APLICA**  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Afianzadora: \_\_\_\_\_

Mismas que son parte integral de la presente Acta.

**V.-DE LA INVERSION Y ESTIMACIONES**

5.1.-Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones:

Est. No.	Fecha	Período de Ejecución	Importe (Sin IVA)
1	26 de AGOSTO de 2015	Del 11 de AGOSTO al 25 de AGOSTO del 2015	<b>\$ 694,370.22</b>
TRABAJOS Y ESTIMACIONES EJECUTADAS			<b>\$ 694,370.22</b>

El cual forman parte integral de la presente Acta.

**VI.-DE LAS SANCIONES**  
**NO HUBO SANCIONES**

**VII.-DE LAS MODIFICACIONES**  
**NO HUBO MODIFICACIONES**



## FORMULACION DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

### Estimación No.1 (Única)

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	PRESUPUESTO		ESTIMACION 1		FINIQUITO	
			UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	OBRA CIVIL								
1005 01	<b>TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO</b>	M	\$ 7.34	100.10	\$ 734.73	100.10	\$ 734.73	100.10	\$ 734.73
1000 20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M	\$ 23.23	200.20	\$ 4,650.65	200.10	\$ 4,648.32	200.10	\$ 4,648.32
1000 04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	\$ 215.08	20.02	\$ 4,305.90	11.891	\$ 2,557.58	11.891	\$ 2,557.58
1010 04	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	\$ 134.11	43.04	\$ 5,772.09	8.01	\$ 1,074.22	8.01	\$ 1,074.22
1040 04	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN AGUA HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	\$ 172.56	129.13	\$ 22,282.67	16.02	\$ 2,764.41	16.02	\$ 2,764.41
1102 02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO EN ZONA B DE 0.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	\$ 48.31	301.30	\$ 14,555.80	549.35	\$ 26,539.10	549.35	\$ 26,539.10
1103 02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN AGUA EN ZONA B DE 0.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	\$ 73.33	397.39	\$ 28,407.31	128.13	\$ 9,395.77	128.13	\$ 9,395.77
1130 05	PLANTILLA EN ZANJAS PARA INSTALAR TUBERIA DE PILANCON	M3	\$ 250.52	40.04	\$ 10,030.82		\$ 0.00		\$ 0.00
A11-A.11	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO NOVAFORT DE 30" DE DIAMETRO	M	\$ 113.01	100.10	\$ 11,312.30	100.10	\$ 11,312.30	100.10	\$ 11,312.30
9060 12.1	ACARREO DE TUBERIA PVC SANITARIO NOVAFORT DE 30" DE DIAMETRO	M	\$ 30.86	100.10	\$ 3,089.09	100.10	\$ 3,089.09	100.10	\$ 3,089.09
A3-A.3	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" DE DIAMETRO	M	\$ 22.60	100.10	\$ 2,262.26	100.10	\$ 2,262.26	100.10	\$ 2,262.26
9060 04.1	ACARREO DE TUBERIA PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" DE DIAMETRO	M	\$ 11.41	100.10	\$ 1,142.14	100.10	\$ 1,142.14	100.10	\$ 1,142.14



1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	\$ 261.88	231.53	\$ 60,633.08	368.37	\$ 96,468.74	368.37	\$ 96,468.74
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	\$ 83.49	540.23	\$ 45,103.80	336.34	\$ 28,081.03	336.34	\$ 28,081.03
1150 01B	ADEME METALICO DESLIZANTE	M2	\$ 30.40	700.70	\$ 21,301.28	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
1140 02	BOMBEO DE ACHEQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P.	HR	\$ 95.84	48.00	\$ 4,600.32	48.00	\$ 4,600.32	48.00	\$ 4,600.32
2302 01	REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO	REP	\$ 180.88	6.00	\$ 1,085.28	6.00	\$ 1,085.28	6.00	\$ 1,085.28
D15-26	DESCARGA DOMICILIARIA DE 6 DE DIAMETRO DE 6 DE B SUM MO PVC	DIES	\$ 3,599.59	12.00	\$ 43,195.08	12.00	\$ 43,195.08	12.00	\$ 43,195.08
EXT-08	EXTRACCION DE TUBERIA CONCRETO DAÑADA DE 76 CM DE DIAMETRO	M	\$ 108.70	100.10	\$ 10,890.87	100.10	\$ 10,890.87	100.10	\$ 10,890.87
EXT-02	EXTRACCION DE TUBERIA CONCRETO DAÑADA DE 20 CM DE DIAMETRO	M	\$ 48.48	100.10	\$ 4,852.85	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
3111 40	DEZASOLVE , LIMPIEZA RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA 5.00 M DE PROFUNDIDAD 24 A 36 DE DIAMETRO	PZA	\$ 2,541.61	3.00	\$ 7,624.83	3.00	\$ 7,624.83	3.00	\$ 7,624.83
2000 28	SEÑALAMIENTO, DESVIOS, BANDEREROS Y LUCES NECESARIAS	M	\$ 14.83	100.10	\$ 1,484.48	100.10	\$ 1,484.48	100.10	\$ 1,484.48
9000 05	ACARREO PRIMER KILOMETRO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION INCLUYE CARGA MECANICA	M3	\$ 19.78	327.01	\$ 6,468.26	400.40	\$ 7,919.91	400.40	\$ 7,919.91
9002 05	ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION	M3-KM	\$ 7.55	1,635.05	\$ 12,344.63	2,002.00	\$ 15,115.10	2,002.00	\$ 15,115.10
INT-08	INTERCONEXION EN TUBERIA DE 76 DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA	INTER	\$ 1,074.29	4.00	\$ 4,297.16	4.00	\$ 4,297.16	4.00	\$ 4,297.16
INT-02	INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA	INTER	\$ 608.56	4.00	\$ 2,434.24	4.00	\$ 2,434.24	4.00	\$ 2,434.24
<b>1.2</b>	<b>OBRA SUMINISTRO</b>								



8037 11C	TUBO PVC SANITARIO NOVAFORT DE 30" DE DIAMETRO	M	\$ 3,841.58	100.10	\$ 384,542.16	100.10	\$384,542.16	100.10	\$384,542.16
8037.03	TUBO PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" DE DIAMETRO	M	\$ 211.00	100.10	\$ 21,121.10	100.10	\$ 21,121.10	100.10	\$ 21,121.10
SUBTOTAL ESTIMACION					\$ 740,515.18		\$ 694,370.22		\$ 694,370.22
					\$ 740,515.18		\$ 694,370.22		\$ 694,370.22

**NOTA ACLARATORIA:**

La empresa contratista solo cobrará la cantidad de **\$ 694,370.22 (Seiscientos noventa y cuatro Mil, trescientos setenta Pesos 22/100 M.N.)** Para efectos de cerrar este contrato en caros.

**RESULTADOS:**


Derivado de los resultados del finiquito de obra de este contrato se tiene que no existen créditos a favor y/o en contra de la empresa contratista y de la Comisión Municipal de agua potable y alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas por existir un saldo resultante en \$ 0.00

VIII.-Para Garantizar los Defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza No. **3736-02552-3**  
 Importe: **\$ 69,437.02**  
 Fecha: **31 DE AGOSTO DE 2015**  
 Afianzadora: **AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V**

**IX.-DE LAS METAS.**

Contratadas:  
 Alcanzadas: **100 %.**







X.-SITUACION FISICA DE LA OBRA.

Terminada y Operando ( X )  
No Iniciada ( )  
Terminada sin Operar ( )  
Suspendida ( )

XI.-CONSIDERACIONES OPERATIVAS DE LA OBRA.

Opera adecuadamente ( X )  
Opera con Deficiencias ( )  
No opera ( )

XII.-Manifestación de las partes:

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, por conducto de la Gerencia Técnica y De Proyectos, con fecha 09 de septiembre de 2015, levanta la presente Acta de Finiquito del Contrato de Referencia, por lo que en los términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos en éste Acto LA COMAPA de Reynosa Tamaulipas, da por terminado el Contrato correspondiente dejando únicamente subsistentes las garantías que se contemplan en el Artículo 66 de la antes citada Ley, por lo que no será factible que el Contratista presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización. La firma de este documento da por extinguidos los derechos y obligaciones que genera el Contrato respectivo, manifestando el C. **JOSE ARTURO GARZA SALINAS**, por su propio derecho, extiende el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el Contrato.



**Cierre del Acta:**

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 11:50 horas del día **09 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**XIII.- FIRMAS**

En la misma fecha y en el mismo acto La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas a través de los **C. Ing. Serafin Gómez Villarreal** y el **Ing. Felipe de Jesús Chiw Vega**, en su carácter de Gerente General y Gerente Técnico y De Proyectos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, respectivamente, reciben la Obra. -----

Por la Contratante:

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. SERAFIN GÓMEZ VILLARREAL**  
 GERENTE GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. FELIPE DE JESUS CHIW VEGA**  
 GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

Por la Contratista:

  
 \_\_\_\_\_  
**C. JOSE ARTURO GARZA SALINAS**

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

\_\_\_\_\_  
**LIC. VICENTE HUGO GARZA GOMEZ**  
 COMISARIO

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. DANIEL NARVAEZ SILVA**  
 COORD. DE LICITACIONES