




 REYNOSA LAS ALAS DE TAMAUULIPAS		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA, TAMPS. R E C I B O		 COMAPA REYNOSA 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Hacienda del Estado de Tamaulipas																															
OBRA: PLATAFORMA DE DESPLANTE PARA INSTALACION DE TANQUE SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 5.883 M3 DE VIDRIO TIPO FUSIONADO AL ACERO, UBICADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS.		CONTRATO No.: COMAPA-REY-PROP-002-21-JR ESTIMACION No. 2 FINQUITO																																	
LOCALIDAD: Cd. Reynosa	MUNICIPIO: Cd. Reynosa, Tamaulipas	PROGRAMA: PROP																																	
CONTRATISTA: INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAUULIPAS S.A. DE C.V.																																			
DOMICILIO: CALLE PUERTA DE HIERRO NO. 344, FRACCIONAMIENTO PUERTA GRANDE, CP. 88736, REYNOSA, TAMAUULIPAS																																			
R.F.C. SIA 070807 H 26	A.M.I.C. 2287	I.M.S.S. F0149007109	IMPORTE DE CONTRATO \$ 1,179,909.07	BUENO POR: \$ 170,040.67	FECHA: 16 de agosto de 2021																														
RECIBÍ LA CANTIDAD DE CIENTO SETENTA MIL CUARENTA PESOS 67/100 M. N.																																			
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN N° 2 FINQUITO																																			
EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ANTICIPOS</th> <th>IMPORTE</th> <th>I.V.A.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPORTE</td> <td>\$ 353,872.72</td> <td>\$ 58,635.84</td> <td>\$ 410,608.39</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACIÓN ANTERIOR</td> <td>\$ 353,872.72</td> <td>\$ 58,635.84</td> <td>\$ 410,608.39</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>ESTA AMORTIZACIÓN</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO POR AMORTIZAR</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>		ANTICIPOS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	IMPORTE	\$ 353,872.72	\$ 58,635.84	\$ 410,608.39	AMORTIZACIÓN ANTERIOR	\$ 353,872.72	\$ 58,635.84	\$ 410,608.39	SUBTOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ESTA AMORTIZACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	SALDO POR AMORTIZAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHAS DE EJECUCIÓN</th> </tr> <tr> <th>INICIO</th> <th>TERMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 DE AGOSTO DE 2021</td> <td>16 DE AGOSTO DE 2021</td> </tr> </tbody> </table>				FECHAS DE EJECUCIÓN		INICIO	TERMINACIÓN	11 DE AGOSTO DE 2021	16 DE AGOSTO DE 2021
ANTICIPOS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL																																
IMPORTE	\$ 353,872.72	\$ 58,635.84	\$ 410,608.39																																
AMORTIZACIÓN ANTERIOR	\$ 353,872.72	\$ 58,635.84	\$ 410,608.39																																
SUBTOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																																
ESTA AMORTIZACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																																
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																																
FECHAS DE EJECUCIÓN																																			
INICIO	TERMINACIÓN																																		
11 DE AGOSTO DE 2021	16 DE AGOSTO DE 2021																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">DEDUCCIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2 % DE CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>0.5 % DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL</td> <td>\$ 736.11</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DEDUCCIONES</td> <td>\$ 736.11</td> </tr> </tbody> </table>		DEDUCCIONES		0.2 % DE CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	\$ 0.00	0.5 % DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	\$ 736.11	TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 736.11	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PENA CONVENCIONAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACUM. ANTERIOR</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTUAL</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DEVOLUCION</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>POR APLICAR</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>				PENA CONVENCIONAL		ACUM. ANTERIOR	\$ 0.00	ACTUAL	\$ 0.00	DEVOLUCION	\$ 0.00	POR APLICAR	\$ 0.00												
DEDUCCIONES																																			
0.2 % DE CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	\$ 0.00																																		
0.5 % DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	\$ 736.11																																		
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 736.11																																		
PENA CONVENCIONAL																																			
ACUM. ANTERIOR	\$ 0.00																																		
ACTUAL	\$ 0.00																																		
DEVOLUCION	\$ 0.00																																		
POR APLICAR	\$ 0.00																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">AVANCES</th> </tr> <tr> <th>FISICO</th> <th>FINANCIERO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO %</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>ESTIMADO %</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>		AVANCES		FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADO %	100.00%	ESTIMADO %	100.00%	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">IMPORTE CONTRATADO (CON IVA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAGOS ANTERIORES</td> <td>\$ 1,398,694.52</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 1,187,748.18</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE DE ESTIMACIÓN</td> <td>\$ 147,221.36</td> </tr> <tr> <td>AMORT. DE ANTICIPO</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 147,221.36</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$ 23,555.42</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 170,776.77</td> </tr> </tbody> </table>				IMPORTE CONTRATADO (CON IVA)		PAGOS ANTERIORES	\$ 1,398,694.52	SUB-TOTAL	\$ 1,187,748.18	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 147,221.36	AMORT. DE ANTICIPO	\$ 0.00	SUB-TOTAL	\$ 147,221.36	I.V.A.	\$ 23,555.42	TOTAL	\$ 170,776.77						
AVANCES																																			
FISICO	FINANCIERO																																		
PROGRAMADO %	100.00%																																		
ESTIMADO %	100.00%																																		
IMPORTE CONTRATADO (CON IVA)																																			
PAGOS ANTERIORES	\$ 1,398,694.52																																		
SUB-TOTAL	\$ 1,187,748.18																																		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 147,221.36																																		
AMORT. DE ANTICIPO	\$ 0.00																																		
SUB-TOTAL	\$ 147,221.36																																		
I.V.A.	\$ 23,555.42																																		
TOTAL	\$ 170,776.77																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">DEDUCCIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2 % DE CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>0.5 % DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL</td> <td>\$ 736.11</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DEDUCCIONES</td> <td>\$ 736.11</td> </tr> </tbody> </table>		DEDUCCIONES		0.2 % DE CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	\$ 0.00	0.5 % DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	\$ 736.11	TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 736.11	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PENA CONVENCIONAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACUM. ANTERIOR</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTUAL</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DEVOLUCION</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>POR APLICAR</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>				PENA CONVENCIONAL		ACUM. ANTERIOR	\$ 0.00	ACTUAL	\$ 0.00	DEVOLUCION	\$ 0.00	POR APLICAR	\$ 0.00												
DEDUCCIONES																																			
0.2 % DE CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	\$ 0.00																																		
0.5 % DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	\$ 736.11																																		
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 736.11																																		
PENA CONVENCIONAL																																			
ACUM. ANTERIOR	\$ 0.00																																		
ACTUAL	\$ 0.00																																		
DEVOLUCION	\$ 0.00																																		
POR APLICAR	\$ 0.00																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">AVANCES</th> </tr> <tr> <th>FISICO</th> <th>FINANCIERO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO %</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>ESTIMADO %</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>		AVANCES		FISICO	FINANCIERO	PROGRAMADO %	100.00%	ESTIMADO %	100.00%	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">IMPORTE CONTRATADO (CON IVA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAGOS ANTERIORES</td> <td>\$ 1,398,694.52</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 1,187,748.18</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE DE ESTIMACIÓN</td> <td>\$ 147,221.36</td> </tr> <tr> <td>AMORT. DE ANTICIPO</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>\$ 147,221.36</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$ 23,555.42</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 170,776.77</td> </tr> </tbody> </table>				IMPORTE CONTRATADO (CON IVA)		PAGOS ANTERIORES	\$ 1,398,694.52	SUB-TOTAL	\$ 1,187,748.18	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 147,221.36	AMORT. DE ANTICIPO	\$ 0.00	SUB-TOTAL	\$ 147,221.36	I.V.A.	\$ 23,555.42	TOTAL	\$ 170,776.77						
AVANCES																																			
FISICO	FINANCIERO																																		
PROGRAMADO %	100.00%																																		
ESTIMADO %	100.00%																																		
IMPORTE CONTRATADO (CON IVA)																																			
PAGOS ANTERIORES	\$ 1,398,694.52																																		
SUB-TOTAL	\$ 1,187,748.18																																		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 147,221.36																																		
AMORT. DE ANTICIPO	\$ 0.00																																		
SUB-TOTAL	\$ 147,221.36																																		
I.V.A.	\$ 23,555.42																																		
TOTAL	\$ 170,776.77																																		
RECIBE:		AUTORIZO:		APROBO:																															
C. BERNABÉ GARCÍA RAMOS INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAUULIPAS S.A. DE C.V.		ARQ. JORGE HERRERA BUSTAMANTE GERENTE TECNICO Y OPERATIVO COMAPA		LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY GERENTE GENERAL COMAPA																															
SALDO POR EJECUTAR \$ 171.57																																			

 REYNOSA LAS ALAS DE TAMAULIPAS		 COMPA REYNOSA		 Tam TAMAULIPAS					
ESTIMACION				FECHA: 11-ago-21 HOJA 1 DE 1					
DESCRIPCION: PLATAFORMA DE DESPLANTE PARA INSTALACION DE TANQUE SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 5,883 M3 DE VIDRIO TIPO FUSIONADO AL ACERO, UBICADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.									
PROVEEDOR: INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.									
CONTRATO No. COMAPA-REY-PROP-002-21-JR									
ESTIMACION No. 2 FINIQUITO									
IMPORTE CONTRATO SIN I.V.A. \$ 1,179,909.07 (UN MILLON, CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS NUEVE PESOS 07/100 M.N.)									
PERIODO DE ESTIMACION: 11 DE AGOSTO DE 2021 AL 15 DE AGOSTO DE 2021									
FECHA DE INICIO: 23 DE JULIO DE 2021									
FECHA DE TERMINACION: 21 DE AGOSTO DE 2021									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. (\$)	VOLUMEN PRESUPUESTO	VOLUMEN ACUM. ANT. PRESENTE ACUMULADO	EXCEDENTE POR COBRAR	IMPORTE(\$)		
1102 02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO EN ZONA B DE 0.00 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	\$246.67	1,153.20	1,441.50	1,441.50	-288.30 \$		
9000 05	ACARREO PRIMER KILOMETRO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION INCLUYE CARGA MECANICA	M3	\$39.42	1,499.16	1,326.65	1,326.65	172.51 \$		
9002 05	ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION	M3-KM	\$8.86	25,984.88	23,879.20	23,879.20	3105.68 \$		
PV05-01	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS A NIVEL DE SUB-RASANTE DE 15 CM DE ESPESOR MINIMO INCLUYE ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 85% PROCTOR COMO MINIMO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$47.02	961.00	961.00	961.00	0.00 \$		
PV06-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DEL TIPO CALICHE, COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M3	\$352.99	1,441.50	961.00	1,345.40	96.10 \$		
							147,221.36 \$		
							147,221.36 \$		
CONTRATISTA		SUPERVISOR		COORDINACION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA		GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA		GERENCIA GENERAL	
C. BERNABE GARCIA RAMOS INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.		ING. VICTOR HUGO FLORES GARCIA		 C.P. HECTOR JAVIER DE LEON RODRIGUEZ		 ARO. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE		ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY	

 REYNOSA LAS ALAS DE TAMAULIPAS		 COMAPA REYNOSA		 TAMAULIPAS					
		GENERADOR		FECHA: 11-ago-21 HOJA 1 DE 3					
DESCRIPCION : PLATAFORMA DE DESPLANTE PARA INSTALACION DE TANQUE SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 5.883 M3 DE VIDRIO TIPO FUSIONADO AL ACERO, UBICADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.									
PROVEEDOR: INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.									
CONTRATO No. COMAPA-REY-PROP-002-21-IR									
PERIODO DE ESTIMACION: 11 DE AGOSTO DE 2021 AL 15 DE AGOSTO DE 2021									
IMPORTE CONTRATO SIN I.V.A. \$ 1,179,909.07 (UN MILLON, CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS NUEVE PESOS 07/100 M.N.)									
FECHA DE INICIO: 23 DE JULIO DE 2021									
FECHA DE TERMINACION: 21 DE AGOSTO DE 2021									
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	LARGO	PZAS	VOLUMEN			
						PRESENTE	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	POR EJECUTAR
PV06-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DEL TIPO CALICHE; COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M3	1,441.50			1,162.50	-	1,162.50	279.00
		CAD.	ANCHO	ALTO	LARGO	M3			
		0+000.00	31.00	0.40	-	-			
		0+010.00	31.00	0.40	10.00	124.00			
		0+020.00	31.00	0.40	10.00	124.00			
		0+031.00	31.00	0.40	11.00	136.40			
		TOTAL M3:					384.40		
PROVEEDOR		SUPERVISOR		REVISOR					
INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. C. BERNABE GARCIA RAMOS		ING. VICTOR HUGO FLORES GARCIA		COORDINACION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA C.P. HECTOR JAVIER DE LEON RODRIGUEZ					

 REYNOSA LAS ALAS DE TAMAULIPAS		 COMAPA REYNOSA	 TAMAULIPAS
		FOTOGRAFIAS	FECHA: 11-ago-21 HOJA 3 DE 3
DESCRIPCION : PLATAFORMA DE DESPLANTE PARA INSTALACION DE TANQUE SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 5,883 M3 DE VIDRIO TIPO FUSIONADO AL ACERO, UBICADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.			
PROVEEDOR: INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.			
CONTRATO No. COMAPA-REY-PROP-002-21-IR			
ESTIMACION No. 2 FINIQUITO			
IMPORTE CONTRATO SIN I.V.A. \$ 1,179,909.07 (UN MILLON, CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS NUEVE PESOS 07/100 M.N.)			
PERIODO DE ESTIMACION: 11 DE AGOSTO DE 2021 AL 15 DE AGOSTO DE 2021			
FECHA DE INICIO: 23 DE JULIO DE 2021			
FECHA DE TERMINACION: 21 DE AGOSTO DE 2021			
CONCEPTO			
CLAVE	DESCRIPCION		
PV06-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DEL TIPO CALICHE, COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO		
			
PRESENTO		SUPERVISOR	REVISO
INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. C. BERNABE GARCIA RAMOS		ING. VICTOR HUGO FLORES GARCIA	COORDINACION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA C.P. REYNOSA ROVER DE LEON RODRIGUEZ