

## “ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO”

Acta Administrativa que se formula para hacer constar el Finiquito de la Obra: **PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE TERÁN ENTRE PEDRO J. MÉNDEZ Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**, amparada por el Contrato No. **COMAPA-REY-PROP-010-016-AD** y con Fundamento en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas.

En la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **10:00** horas del día **24 de Marzo de 2017** reunidos en las oficinas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas.

**INTERVIENEN:** El **C. Ing. Néstor González Meza** y el **C. Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, en su carácter de Gerente General y Encargado del despacho de la Gerencia Técnica Operativa respectivamente.

La Empresa **LONE STAR PROYECTOS, S.A de C.V.** representada por el **C. VICENTE RICARDO MALDONADO LEÓN** en su carácter de Administrador Único.

Y como Testigos de Asistencia los **C. Lic. Ricardo Chapa Villarreal** y el **C. Ing. Salvador Teniente Muñoz** en su carácter de Comisario y Encargado del despacho de la Coordinación de Obras y Licitaciones respectivamente.

I.- Del Objeto:

1.1.- Con fundamento en el Artículo 64 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas la Comisión Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Municipio de Reynosa Tamaulipas por Conducto de la Gerencia Técnica Operativa, levanta el acta de finiquito y simultáneamente, de extinción de derechos y obligaciones de las partes, del Contrato de Obra No. **COMAPA-REY-PROP-010-016-AD** a base de precios unitarios y tiempo determinado.

1.2.- Nombre de la Empresa o Persona Física.

**LONE STAR PROYECTOS, S.A. de C.V.**

1.3.-Número de Registro Federal de Contribuyentes.

**LSP160727171**

II.-Antecedentes del Contrato.

Monto del Contrato	<b>\$ 258,064.06 M.N.(No incluye IVA)</b>
Importe de los Trabajos ejecutados	<b>\$ 258,064.06 M.N.(No incluye IVA)</b>
Fecha de Inicio según Contrato	<b>23 de enero de 2017</b>
Fecha de término según Contrato	<b>30 de enero de 2017</b>
Plazo de ejecución	<b>08 días naturales</b>
Fecha real de inicio	<b>23 de enero de 2017</b>
Fecha real de terminación	<b>30 de enero de 2017</b>
Plazo Real de Ejecución	<b>08 días naturales</b>

2.1.-Nombre de la dependencia que Formula.

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.**

2.2.-Dirección o Unidad encargada de la Obra

**GERENCIA TÉCNICA OPERATIVA.**

2.3.-Nombre y Localización de la Obra:

**PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE TERÁN ENTRE PEDRO J. MÉNDEZ Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.**

2.4.-Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.

**TAMAULIPAS.**

2.5.-Aprobación.

**NUMERO GG-COYL-010/2016 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016.)**

III.-De los Recursos.

3.1.-PROPIOS.

3.2.-Modalidad de la Adjudicación:

**MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA.**

3.3.-Fecha de Iniciación de los Trabajos Según Contrato:

**23 DE ENERO DE 2017.**

3.4.-Fecha de Terminación de los Trabajos Según Contrato:

**30 DE ENERO DE 2017.**

3.5.-Fecha Real de Iniciación:

**23 DE ENERO DE 2017.**

3.6.-Fecha Real de Terminación:

**30 DE ENERO DE 2017.**

IV.- De las Garantías.

4.1.-Para garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato:

Fianza No. **3427-01720-0**  
 Importe: **\$ 25,806.40 M.N.**  
 Fecha: **18 de Enero de 2017.**  
 Afianzadora: **AFIANZADORA ASERTA, S.A de C.V.**

4.2.- Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza No. **N/A**  
 Importe: **N/A**  
 Fecha: **N/A**  
 Afianzadora: **N/A**

Mismas que son parte integral de la presente Acta.

V.-De la inversión y estimaciones.

5.1.-Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones:

Est. No.	Fecha	Período de Ejecución	Importe (Sin IVA)
1	09 de enero de 2017	Del 23 al 30 de enero de 2017	\$ 258,064.06 M.N.
TRABAJOS Y ESTIMACIONES EJECUTADAS			\$ 258,064.06 M.N.

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI.-De las Sanciones.

**NO HUBO SANCIONES**

VII.-De las modificaciones.

**NO HUBO MODIFICACIONES.**

**FORMULACIÓN DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS**

**Estimación No.1 (ÚNICA)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO		ESTIMACIÓN 1	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
I	<b>OBRA CIVIL</b>						
PV01-01	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA PAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, TERRACERÍAS Y VIALIDADES. ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA INCLUYE ESTACAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 6.40	863.00	\$ 5,523.20	863.00	\$ 5,523.20
PV19-01	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 24.68	310.00	\$ 7,650.80	310.00	\$ 7,650.80
PV03-01	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN APERTURA DE CAJA DE 15 CM EN PROMEDIO, PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN MATERIAL AL TIPO II, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	\$ 34.64	129.45	\$ 4,484.15	129.45	\$ 4,484.15
PV05-01	TRATAMIENTO EN BASE DE 15 CM EXISTENTE INCLUYE ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR COMO MINIMO. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 14.78	863.00	\$ 12,755.14	863.00	\$ 12,755.14
PV09-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN A MANO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAZÓN DE 1.50 LT/M2 PREVIO BARRIDO. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 29.32	863.00	\$ 25,303.16	863.00	\$ 25,303.16
PV10-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DELIGA A MANO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO O SIMILAR A RAZÓN DE 0.50 LT/M2 PREVIO BARRIDO. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 12.70	863.00	\$ 10,960.10	863.00	\$ 10,960.10
PV11-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PETRE ¼ A FINOS TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA MARSHAL. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 217.37	863.00	\$ 187,590.31	863.00	\$ 187,590.31
PV17-01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA RECOLECTANDO TODO LO ACUMULADO Y ARROJARLO A UN LUGAR SUGERIDO POR EL SUPERVISOR.	M2	\$ 4.40	863.00	\$ 3,797.20	863.00	\$ 3,797.20
	<b>TOTAL</b>				\$ 258,064.06		\$ 258,064.06

**NOTA ACLARATORIA:**

La empresa contratista solo cobrará la cantidad de **\$ 258,064.06 (Doscientos cincuenta y ocho mil sesenta y cuatro pesos 06/100 M.N.)** para efectos de cerrar este contrato en ceros.

VIII.- Para Garantizar los Defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza No. 3427-01734-7  
Importe: \$ **25,806.40 M.N.**  
Fecha: **03 de Febrero de 2017**  
Afianzadora: **AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V.**

IX.- De las metas.

Contratadas:  
Alcanzadas: **100 %.**

X.- Situación física de la obra.

Terminada y Operando ( X )  
No Iniciada ( )  
Terminada sin Operar ( )  
Suspendida ( )

XI.- Consideraciones operativas de la obra.

Opera adecuadamente ( X )  
Opera con Deficiencias ( )  
No opera ( )

XII.- Manifestación de las partes:

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, por conducto de la Gerencia Técnica Operativa, con fecha **24 de Marzo de 2017**, levanta la presente Acta de Finiquito del Contrato de Referencia, por lo que en los términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos en éste Acto LA COMAPA de Reynosa Tamaulipas, da por terminado el Contrato correspondiente dejando únicamente subsistentes las garantías que se contemplan en el Artículo 66 de la antes citada Ley, por lo que no será factible que el Contratista presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización. La firma de este documento da por extinguidos los derechos y obligaciones que genera el Contrato respectivo, manifestando el **C. VICENTE RICARDO MALDONADO LEÓN**, en su carácter de Administrador Único de la empresa **LONE STAR PROYECTOS, S.A. de C.V.** Extiende



el más amplio Finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el Contrato.

**Cierre del Acta:**

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las **10:50** horas del día **24 de Marzo de 2017**.

**XIII.- Firmas.**

En la misma fecha y en el mismo acto La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas a través de los **C. Ing. Néstor González Meza** y el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, en su carácter de Gerente General y Encargado del despacho de la Gerencia Técnica Operativa de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, respectivamente, reciben la Obra. -----

**ING. NÉSTOR GONZÁLEZ MEZA**  
GERENTE GENERAL

Por la Contratante:

**ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE**  
ENCARGADO DEL DESPACHO  
DE LA GERENCIA TÉCNICA OPERATIVA

Por la Contratista:

**C. VICENTE RICARDO MALDONADO LEÓN**  
LONE STAR PROYECTOS, S.A. de C.V.  
ADMINISTRADOR ÚNICO

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

**LIC. RICARDO CHAPA VILLARREAL**  
COMISARIO

**ING. SALVADOR TENIENTE MUÑOZ**  
ENCARGADO DEL DESPACHO  
DE LA COORD. DE OBRAS Y LICITACIONES