

DESCRIPCION : MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA A.P. FRACC, BALCONES DE ALCALA I, II Y III Y CARCAMO # 30 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

CONTRATISTA : JVG SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, SA DE CV

CONTRATO No. COMAPA-REY-CNA-014-015-IF

ESTIMACION No. 1 (UND)

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 01 DE SEPT AL 30 DE SEPT. 2015

IMPORTE CONTRATO SIN I.V.A \$ 453,189.98

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01 DE SEPT. DEL 2015

FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 30 DE SEPT. DEL 2015

CD. REYNOSA  
TAMAULIPAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.L. (B)	VOLUMEN PRESUPUESTO	V O L U M E N			EXCEDENTE	IMPORTE (\$)
					ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO		
	OBRA CIVIL								
	CISTERNA DE AGUA POTABLE EN LA BALCONES DE ALCALA I								
1002-04	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO INCLUYE, DEJAR LIBRE EL AREA DE MONTE DE ARBUSTOS, HIERBA ETC.	M2	\$ 7.99	1,327.40	0.00	1,327.40	1,327.40	-	10,605.93
4021-02	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X .40 CM , ASENTADO CEMENTO-MORTERO-ARENA 14 ASTA 3 M DE ALTURA ,INCLUYE MATERIALES , MANO DE OBRA , EQUIPOS Y HERRAMIENTA	M2	\$ 198.06	0.32	0.00	0.32	0.32	-	63.38
4100-07	ZARPEO Y AFINES DE MURO Y CIELOS A PLOMO Y REGLA ASENTADO , MORTERO CEMENTO ARENA 14 CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM	M2	\$ 95.58	0.32	0.00	0.32	0.32	-	30.58
1001-09	BANQUETA DE CONCRETO Fc =150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRADO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA# 6/10-10 COLADO Y ACABADO ESCOBETEADO	M2	\$ 236.14	7.19	0.00	7.19	7.19	-	1,697.85
7001-12	REPARACION DE PUERTA METALICA DE 0.90 X 2.10 M CON PERFILES TUBULARES DE 1 1/2 X 3" CALBRE # 18 INCLUYE, CERRADURA MCA FANAL SERIE 175 # 600 , BISAGRAS (6) MCA FANAL SERIE 10 No. 460 MARCO METALICO Y PINTURA A DOS MANOS	PZA	\$ 906.12	1.00	0.00	1.00	1.00	-	906.12
7004-40	PINTURA VINILICA BERELINTYE EN MUROS ASTA 6 M DE ALTURA INCLUYE , PREPARACION DE SUPERFICIE, 1 MANO DE SELLADOR, MATERIALES , MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA,	M2	\$ 96.27	11.20	0.00	11.20	11.20	-	1,079.22
7004-46	PINTURA VINILICA BERELINTYE ASTA 20.00 M DE ALTURA INCLUYE , PREPARACION DE SUPERFICIE, 1 MANO DE SELLADOR, MATERIALES , MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA,	M2	\$ 187.60	187.60	0.00	187.60	187.60	-	20,227.00
IMPORTE HOJA 1									\$ 34,535.92

CONTRATISTA

SUPERVISOR

COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

GERENTE GENERAL

ALEX CASTILLO NOLASCO

ING. ERNESTO GOMEZ RICHAUD

ARG. JOSE ORTIZ VERA ALANIS

ING. FELIPE DE JESUS CHAY VEGA

ING. SERAFIN GOMEZ VILLALBA

## ESTIMACION

FECHA:  
1-oct-15  
HOJA 2 DE 3

DESCRIPCION : MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA A.P. FRACC. BALCONES DE ALCALA I, II Y III Y CARCAMO # 30 EN EL MUNICIPIO DE  
CONTRATISTA : JVG SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, SA DE CV

CD. REYNOSA  
TAMAILIPAS

CONTRATO No. COMAPA-REY-CNA-014-015-IF

ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 01 DE SEPT AL 30 DE SEPT. 2015

IMPORTE CONTRATO SIN I.V.A. \$ 453,169.96

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01 DE SEPT. DEL 2015

FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 30 DE SEPT. DEL 2015

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. (II)	VOLUMEN PRESUPUESTO	VOLUMEN			EXCIDENTE	IMPORTE (II)
					ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO		
	CISTERNA EN AGUA POTABLE EN LA BALCONES DE ALCALA II								-
1002-04	LIMPIEZA Y DESEMBAJE DE TERRENO A MANO INCLUYE, DEJAR LIBRE EL AREA DE MONTE DE ARBUSTOS, HIERBA ETC.	M2	\$ 7.99	1,926.00	0.00	1,920.00	1,920.00		\$ 15,388.74
1001-09	BAQUETA DE CONCRETO Fc =130 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRADO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/10-10 COLADO Y ACABADO ESCOBETADO	M2	\$ 236.14	5.36	0.00	5.36	5.36		\$ 1,265.71
4021-02	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE .15 X .20 X .40 CM , ASENTADO CEMENTO-MORTERO-ARENA 14 ASTA 3 M DE ALTURA ,INCLUYE MATERIALES , MANO DE OBRA , EQUIPOS Y HERRAMIENTA	M2	\$ 198.26	0.75	0.00	0.75	0.75		\$ 148.55
4100-07	ZARPEO Y AFINES DE MURO Y CIELOS A PLOMO Y REGLA ASENTADO , MORTERO CEMENTO-ARENA 14 CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM	M2	\$ 95.58	0.75	0.00	0.75	0.75		\$ 71.69
4120-49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON VEHICULAR DE TELA CICLONICA DE 4.00 X 2.00 M DE ALTURA INCLUYE ACCESORIOS , MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	PZA	\$ 6,133.63	1.00	0.00	1.00	1.00		\$ 6,133.63
4120-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA DE 2.00 M DE ALTURA INCLUYE ACCESORIOS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 426.33	163.00	0.00	163.00	163.00		\$ 69,491.79
7001-12	REPARACION DE PUERTA METALICA DE 0.90 X 2.10 M CON PERFILES TUBULARES DE 1 1/2 X 3" CALIBRE # 18 INCLUYE, CERRADURA MCA FANAL SERIE 175 # 680 , BISAGRAS (6) MCA FANAL SERIE 10 No. 400 MARCO METALICO Y PINTURA A DOS MANOS	PZA	\$ 900.12	2.00	0.00	2.00	2.00		\$ 1,800.24
2241-03	CAJA DE OPERACION CON VALVULA DE TIPO 3 DE 1.40 X 1.20 M CON TAPA	PZA	\$ 8,197.50	2.00	0.00	2.00	2.00		\$ 16,395.18
7004-44	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS ASTA 6.00 M DE ALTURA EN EXTERIOR MARCA COMEX INCLUYE LIMPIEZA Y RESANES NECESARIOS	M2	\$ 128.66	344.00	0.00	344.00	344.00		\$ 44,259.04
7004-45	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS ASTA 20.00 M DE ALTURA EN EXTERIOR MARCA COMEX INCLUYE LIMPIEZA Y RESANES NECESARIOS	M2	\$ 298.45	187.87	0.00	187.87	187.87		\$ 56,069.80
<b>IMPORTE HOJA 2</b>									<b>\$ 211,624.37</b>

CONTRATISTA

SUPERVISOR

COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

GERENTE GENERAL

ALEX CASTILLO NOLASCO

ING. ERNESTO RAFAEL RICHARD

ARD. ORCE SMAR VERA ALANS

ING. FELIPE DE JESUS CHIV VEGA

ING. BERAFIN GOMEZ YLLABREAL



**ESTIMACION**

FECHA:  
1-oct-15  
HOJA 3 DE 3

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA A.P. FRACC, BALCONES DE ALCALA I, II Y III Y CARCAMO # 30 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

CONTRATISTA: JVG SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, SA DE CV

CD. REYNOSA  
TAMAULIPAS

CONTRATO No. COMAPA-REY-CNA-014-015-IF

ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 01 DE SEPT AL 30 DE SEPT. 2015

IMPORTE CONTRATO SIN I.V.A.\$ 453,169.98

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01 DE SEPT. DEL 2015

FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA: 30 DE SEPT. DEL 2015

CLASE	CONCEPTO	UNIDAD	P.C. (SI)	VOLUMEN PRESUPUESTO	VOLUMEN			EXCEDENTE	IMPORTE (\$)
					ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO		
	CISTERNA EN AGUA POTABLE EN LA BALCONES DE ALCALA III								
1002 04	LIMPIEZA Y DESENRAJCE DE TERRENO A MANO INCLUYE, DEJAR LIBRE EL AREA DE MONTE DE ARBUSTOS, HIERBA ETC.	M2	\$ 7.99	1,926.00	0.00	1,926.00	1,926.00	-	15,388.74
4120 40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON VEHICULAR DE TELA CICLONICA DE 4.00 X 2.00 M DE ALTURA INCLUYE ACCESORIOS , MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	PZA	\$ 6,133.63	1.00	0.00	1.00	1.00	-	6,133.63
4120 38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA DE 2.00 M DE ALTURA INCLUYE ACCESORIOS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 426.33	61.90	0.00	61.90	61.90	-	26,347.59
1202 06A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1 1/2" INCLUYE HERRAMIENTA EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA	ML	\$ 235.37	89.60	0.00	89.60	89.60	-	21,099.16
7004 44	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS ASTA 6.00 M DE ALTURA EN EXTERIOR MARCA COMEX INCLUYE LIMPIEZA Y RESANES NECESARIOS	M2	\$ 128.66	344.00	0.00	344.00	344.00	-	44,259.04
7004 45	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS ASTA 30.00 M DE ALTURA EN EXTERIOR MARCA COMEX INCLUYE LIMPIEZA Y RESANES NECESARIOS	M2	\$ 298.45	187.87	0.00	187.87	187.87	-	56,089.80
	<b>ESTACION DE BOMBEO # 30</b>								
1002 04	LIMPIEZA Y DESENRAJCE DE TERRENO A MANO INCLUYE, DEJAR LIBRE EL AREA DE MONTE DE ARBUSTOS, HIERBA ETC.	M2	\$ 7.99	4,613.26	0.00	4,613.26	4,613.26	-	36,850.95
9001 08	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE CARGA Y ACARREO FUERA DEL LIMITE DE OBRA	M3	\$ 24.37	60.00	0.00	60.00	60.00	-	1,462.20
								IMPORTE HOJA 3	\$ 267,609.70
								SUMA DE HOJA 1,2 Y 3	\$ 453,169.98

CONTRATISTA

ALEX CASTILLO NOLASCO

SUPERVISOR

ING. ERNESTO VALDEZ RICHAUJ

COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. JOSUE OLIVERA VEGA ALANIS

GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS

ING. FELIPE DE JESUS GHW VEGA

GERENTE GENERAL

ING. SERAFIN GOMEZ DEL ARRIAGA