

Homero Moreno

LICITACIÓN N° LO-828032987-E5-2018

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES No. 4.**

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En Cd. Reynosa, Tamaulipas, siendo las **11:00 horas del día 18 de DICIEMBRE de 2018**, se formula la Minuta, en las oficinas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, en relación a la junta convocada para la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación, se reunieron con la intervención del servidor público, representante del área convocante y las personas representantes de las Empresas participantes, cuyos nombres aparecen al calce; con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, por primer término se recibieron las siguientes preguntas por parte de la empresa **NORTCHEM, S.A.**; a las que se les dará respuesta mediante correo electrónico, y su debida el sistema CompraNet.

1.- Quiero hacer mención que en las **INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES** dice que es requisito indispensable haber sido invitado por la Comisión Municipal de Agua Potable del Municipio de Reynosa, Tamaulipas; al igual que se maneja un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; siendo que la Licitación es Pública de carácter Nacional.

R.- Por este conducto se hace del conocimiento a los Contratistas participantes que no es indispensable la invitación por parte de este Organismo; ya que esta Licitación es Pública Nacional y esto se debe a un error involuntario en el formato de las bases.

Por parte de la empresa **Comer. Del Bravo** realizó las siguientes preguntas:

1.- En el concepto: **AR04-LC-04**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
AR04-LC-04	APLICACIÓN DE LÍQUIDO SC500 PARA DESINFECCIÓN EN ÁREA DE CÁRCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS (PAREDES Y PISO) PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE AIRE TENDRÁ LA PRESIÓN ADECUADA. INCLUYE: POSTERIOR LIMPIEZA DE LAS MISMAS AREAS CON JABON ANTIBACTERIAL Y CLORO LIQUIDO PARA DESINFECCIÓN Y ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO, Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	HR	16

Si la limpieza por área (paredes de Cárcamo), ¿porque se está considerando en horas?

R.- Se manejará en metros cuadrados.

2.- En la limpieza del cárcamo no se encuentran las siguientes consideraciones:

- Retiro de canastillas existentes,
- Mantenimiento de compuertas,
- Mantenimiento a guías riel (de canastillas) existentes.

R.- El retiro de canastillas existentes se incluirá en el concepto de suministro de canastillas inoxidables, los conceptos no contemplados en el catálogo y que sean necesarios su realización; se manejarán como conceptos extraordinarios.

Por parte de la empresa **Lomas de San Antonio, S.A. de C.V.** realizó las siguientes preguntas:

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signature: Vladimir J.]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Carro P.1

LICITACIÓN N° LO-828032987-E5-2018

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES No. 4.**

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

1.- En el concepto **AR04-BP-01** el bombeo deberá de ser con dos equipos para dar seguridad al desalojo permanente de agua que llega al cárcamo, y que sean propiedad de la empresa, y deberán de estar a la vista, así mismo en el caso de la planta de emergencia será requisito operarla por el concepto AR04-MTO-02 que indica mantenimiento y a la vez desconectar la planta misma de 1000 KVA, grúa con capacidad suficiente para realizar estos trabajos.

¿Cómo se verificará que la empresa ganadora tenga los equipos disponibles y a la vista?

R.- Esta en la especificación AR04-BP de BOMBEO PROVISIONAL

2.- En el concepto **AR04-LC-02** indican la instalación de únicamente un pantalón sellador existe la entrada principal al cárcamo donde se construyó una caja de llegada (Se eliminó el pozo de visita) existe el tubo de la caja de llegada al cárcamo, y en el cárcamo receptivo donde van las rejillas existen dos salidas de aprox. 30" que se descargan al cárcamo de bombeo.

En dónde es la indicación del proyecto para instalarse el único pantalón sellador que indica el proyecto.

R.- Se colocarán en la llegada del emisor a la estructura de retención de sólidos.

NOTAS ACLARATORIAS

DICE: AR04-FT-15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA EN ACERO AL CARBON DE 355.5 MM (14") Ø, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

DEBE DECIR: AR04-FT-15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA EN ACERO AL CARBON DE 355.5 MM (14") Ø, DE 34.92 MM (1 3/8") DE ESPESOR, HIDROVAL O SIMILAR. INCLUYE: TORNILLERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

DICE: AR04-RG-03: SUMINISTRO DE TAPA PARA REGISTRO ELÉCTRICO DE LÁMINA DE 3/16" DE ESPESOR CON JALADERA 135X137X5CM REFORZADA CON VARILLAS EN CRUZ POR LA PARTE INFERIOR PARA FABRICACIÓN DE TAPAS PARA REGISTROS ELÉCTRICOS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTEGIDAS CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DEBE DECIR: AR04-RG-03: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO DE LÁMINA DE 3/16" DE ESPESOR CON JALADERA 135X137X5CM REFORZADA CON ÁNGULO DE 1"X1" EN CRUZ POR LA PARTE INFERIOR PARA FABRICACIÓN DE TAPAS PARA REGISTROS ELÉCTRICOS, CON FALDON PERIMETRAL DE 5 CM DEL MISMO MATERIAL. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTEGIDAS CON PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DICE: AR04-ME-19: SUMINISTRO, INSTALACION ZAPATA BIMETALICA (ALUMINIO-COBRE) PONCHABLE DE UN OJO PARA CABLE CALIBRE 500 MCM INCLUYE: EQUIPO, HERRMANIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEBE DECIR: AR04-ME-19: SUMINISTRO, INSTALACION DE CONECTOR DE COBRE PONCHABLE DE UN OJO PARA CABLE CALIBRE 500 MCM INCLUYE: EQUIPO, HERRMANIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Homeno Moreno

Uachan / K

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LICITACIÓN N° LO-828032987-E5-2018

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES No. 4.**

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

DICE: AR04-ME-20: SUMINISTRO, INSTALACION ZAPATA BIMETALICA (ALUMINIO-COBRE) PONCHABLE DE UN OJO PARA CABLE CALIBRE 350 MCM INCLUYE: EQUIPO, HERRMANIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEBE DECIR: AR04-ME-20: SUMINISTRO, INSTALACION DE CONECTOR DE COBRE PONCHABLE DE UN OJO PARA CABLE CALIBRE 350 MCM INCLUYE: EQUIPO, HERRMANIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DICE: AR04-EE-05: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFÁSICO ELECTRÓNICO SQUARE D MARCO P CON RANGO DE 600-1200 AMP AJUSTADO A 800 AMP. MODELO P JL36100U44A PARA MICROLOGIC 3.0 AMP. INCLUYE JUEGO ZAPATAS O SIMILAR EN CALIDAD CAPACIDAD INTERRUPTIVA NORMAL (65 KAMP) 460 V EN GABINETE NEMA 1, PARA INSTALARSE EN CUARTO DE GENERACIÓN. INCLUYE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN PARA VOLTAJE Y AMPERAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

DEBE DECIR: AR04-EE-06: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFÁSICO ELECTRÓNICO SQUARE D MARCO P CON RANGO DE 600-1200 AMP AJUSTADO A 800 AMP. MODELO P JL36100U44A PARA MICROLOGIC 3.0 AMP. INCLUYE JUEGO ZAPATAS O SIMILAR EN CALIDAD CAPACIDAD INTERRUPTIVA NORMAL (65 KAMP) 460 V EN GABINETE NEMA 1, PARA INSTALARSE EN CUARTO DE GENERACIÓN. INCLUYE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN PARA VOLTAJE Y AMPERAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

DICE: AR04-MTO-07: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MARCA SELMEC, CON CONTROL IL-AMF25, A 460/265 VCA, CON UNIDAD BASICA DE TRANSFERENCIA COMPUESTA POR DOS INTERRUPTORES ELECTROMAGNETICOS ABB CON RANGO DE 1250-1600 AMP, SACE ISOMAXS7, CON AJUSTE A 1,000 AMP. MODULO DE CONTROL DE MEDICION DIGITAL, LUCES DE SEÑALIZACION, CARGADOR DE BATERIAS, GABINETE NEMA I. TABLILLA DE TERMINALES, INCLUYE BLOQUEO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y ZAPATAS. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DEBE DECIR: AR04-MTO-08: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MARCA SELMEC, CON CONTROL IL-AMF25, A 460/265 VCA, CON UNIDAD BASICA DE TRANSFERENCIA COMPUESTA POR DOS INTERRUPTORES ELECTROMAGNETICOS ABB CON RANGO DE 1250-1600 AMP, SACE ISOMAXS7, CON AJUSTE A 1,000 AMP. MODULO DE CONTROL DE MEDICION DIGITAL, LUCES DE SEÑALIZACION, CARGADOR DE BATERIAS, GABINETE NEMA I. TABLILLA DE TERMINALES, INCLUYE BLOQUEO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y ZAPATAS. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DICE: AR04-BG-06: UNIDAD: M2

DEBE DECIR: AR04-BG-06: UNIDAD: M3

DICE: AR04-ST-01: SUMINISTRO HINCADO Y CONEXIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8 DE DIAMETRO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DEBE DECIR: AR04-ST-01: SUMINISTRO HINCADO Y CONEXIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8 DE DIAMETRO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Homero Moreno

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Homero Moreno

LICITACIÓN N° LO-828032987-E5-2018

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES No. 4.**

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

DICE: AR04-PT-02: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PATA TRÁFICO AMARILLO TRÁFICO, SOBRE GUARNICION DE BANQUETA EXTERIOR INCLUYE: PREPARACION DE LA BASE Y DOS MANOS DE PINTURA A BROCHA. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIES.

DEBE DECIR: AR04-PT-02: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ACEITE COLOR AMARILLO TRÁFICO, SOBRE GUARNICION DE BANQUETA EXTERIOR Y TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS INCLUYE: PREPARACION DE LA BASE Y DOS MANOS DE PINTURA A BROCHA. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIES.

DICE: AR04-LC-04: APLICACIÓN DE LÍQUIDO SC500 PARA DESINFECCION EN ÁREA DE CÁRCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS (PAREDES Y PISO) PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE AIRE TENDRA LA PRESIÓN ADECUADA. INCLUYE: POSTERIOR LIMPIEZA DE LAS MISMAS AREAS CON JABON ANTIBACTERIAL Y CLORO LIQUIDO PARA DESINFECCION Y ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA. EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO, Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

UNIDAD: HORA

CANTIDAD: 16

DEBE DECIR: AR04-LC-04: APLICACIÓN DE LÍQUIDO SC500 PARA DESINFECCIÓN EN ÁREA DE CÁRCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCIÓN DE SOLIDOS (PAREDES Y PISO) PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA LIMPIEZA Y BOMBEO DEL MISMO, EL COMPRESOR DE AIRE TENDRA LA PRESIÓN ADECUADA. INCLUYE: POSTERIOR LIMPIEZA DE LAS MISMAS AREAS CON JABÓN ANTIBACTERIAL Y CLORO LIQUIDO PARA DESINFECCION Y ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA. EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO, Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

UNIDAD: M2

CANTIDAD: 555

DICE: AR04-CA-01: FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE TIPO T-316 DE 1.63 X 0.56 X 2.00 MTS DE ALTO A BASE DE ANGULO DE LI DE 2" DE 3/16" DE ESPESOR Y MALLA A BASE DE REDONDO DE 3/8" CON CUADRICULA DE 3"x3". INCLYE CADENA TROPICALIZADA DE 15M DE LARGO PARA IZAJE DE LA MISMA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

DEBE DECIR: AR04-CA-01: FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE TIPO T-316 DE 1.63 X 0.56 X 2.00 MTS DE ALTO A BASE DE ANGULO DE LI DE 2" DE 3/16" DE ESPESOR Y MALLA A BASE DE REDONDO DE 3/8" CON CUADRICULA DE 3"x3". INCLUYE CADENA TROPICALIZADA DE 15M DE LARGO PARA IZAJE DE LA MISMA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA, DESINSTALACIÓN DE LAS CANASTILLAS EXISTENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SE ANEXAN CONCEPTOS:

- AR04-CA-03: MANTENIMIENTO GENERAL A COMPUERTAS, VASTAGO Y MECANISMO ELEVADOR EN LA ESTRUCTURA DE RETENCIÓN DE SOLIDOS. INCLUYE: LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN Y LUBRICACIÓN AL MECANISMO ELEVADOR. EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Coronado A.H

LICITACIÓN N° LO-828032987-E5-2018

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES No. 4.**

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

- AR04-CA-02: SUMINISTRO DE GUIA RIEL EN ACERO INOXIDABLE PARA CANASTILLA A BASE DE CUATRO ANGULOS DE 4" X 4" X 1/4 DE ESPESOR DE 7.50 M CON ANCLAS PARA SUJETARSE AL CONCRETO. INCLUYE DESINSTALACION DE LOS ANGULOS EXISTENTES. EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

UNIDAD : JUEGO

CANTIDAD : 4.

Se entrega por parte del Organismo las especificaciones de la obra en mención.

Se recomienda ampliamente a los contratistas que las Propuestas Técnicas y Económicas deban estar debidamente foliadas; de no hacerlo será responsabilidad del contratista.

Por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas

NOMBRE	DEPARTAMENTO	FIRMA
L.A.E. MARIO SORIA LANDERO	CONTRALOR GUBERNAMENTAL	
ING. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA GONZALEZ	RESIDENTE GENERAL DEL PROGRAMA FRONTERA NORTE	
LIC. RICARDO CHAPA VILLARREAL	COMISARIO DE LA COMAPA	
ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE	GERENTE TÉCNICO OPERATIVO	
ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTOS	
ING. VICTOR HUGO FLORES GARCÍA	COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	
LIC. JOSE LUIS MARQUEZ SANCHEZ	COORDINACIÓN JURÍDICA	
LIC. JORGE ALBERTO CERECEDO GUERRERO	COORDINACIÓN DE OBRAS Y LICITACIONES	

Por parte de los Licitantes se anexa Lista de Asistencia a la Junta de Aclaraciones.

Se da por terminada el cierre de la junta de aclaraciones, siendo las 15 hrs. del día **18 de DICIEMBRE** de 2018.









Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

**LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN No. LO-828032987-E5-2018

18 DE DICIEMBRE 2018

“REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES No. 4.”

No.	NOMBRE	TELÉFONO	EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Lilberto Bendrig	8711038773	Servicios de Ingeniería	norega_adalberto@yahoo.com	
2	Samuel Herrera	8993408730	Tarpro Prologico		
3	Enrican Caballero Suvilla	8334057708	Grupo de Reynosa S.a de C.v	gariodereynosa@gmail.com	
4	Rafael Escandón U.	8991086127	REVC.SA. de CV (Gmail)	REVC.SA. de C.V.	
5	Armando Arredondo H.	9227419	Coordinadora de CV	COORDINADORA@gmail.com	
6	Wladimir Espinoza Lopez	9573632	Comer del Bravo	comercializadora del bravo@hotmail.com	
7	Homero Moreno	8991223360	GRUPO BH 6AR	homromoreno@hotmail.com	
8	Rosario Ures Grc.	8992461317	COMSA DE SAN ANTONIO	betol9601@gmail.com	
9	Alfonso Delgado	8992162186	Noetchem S.A	noetchem.adl@gmail.com	
10	Ignacio Delgado	2868244670	EPC	EBC0408C23	

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". "Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal".